

postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein

bezoekadres
Overtoom 1
3401 BK IJsselstein

Aan de bewoner(s) van dit adres

t 14 030
f 030 6884350
e info@ijsselstein.nl

betreft Werkzaamheden Utrechtseweg

uw kenmerk
uw brief van
behandeld door Jorn Klaver

Zaaknummer
776950

datum 17 januari 2021
blad 1 van 1
bijlagen

Geachte heer/mevrouw,

De werkzaamheden aan de Utrechtseweg zijn in volle gang. Wij 'praten' u in de brief graag bij over de stand van zaken.

Problemen wortelgroei van de bomen groter dan verwacht

Op het moment dat wij het werk voorbereiden hebben we een verwachting welke situatie we onder de grond zullen aantreffen. We weten vooraf nooit of dit ook de werkelijkheid is.

De problemen door de wortelopdruk en de wortelgroei in de riolering waren ons bekend. De gevolgen hiervan waren voor iedereen door los liggende tegels en wateroverlast zichtbaar. Nu we de bomen verwijderd hebben en gaan graven, zien we dat de problemen groter zijn dan verwacht. Op de plaatjes kunt u het zien: de wortelgroei is enorm en de gas- en waterleiding zijn op meerdere plekken (bijna) kapot gedrukt. Ook de rioleringsbuizen naar de woningen toe zijn op een aantal plaatsen geknakt door de wortels.



Vrijkomende wortels



Gasleiding



Huisaansluiting

Waterleiding →



Ook hebben we te maken met de aanwezigheid van kabels en/of (asbest)leidingen die niet geregistreerd zijn in de systemen of op tekeningen.

Door bovengenoemde redenen moeten we, voor het gedeelte vanaf de Poortdijk tot aan de Utrechtseweg 67, ons plan voor de aanleg van de nieuwe riolering bijstellen.

We gaan het nieuwe rioelstelsel niet aanleggen in de bestaande groenstroken zoals het plan was. We plaatsen de nieuwe riolering midden onder de Utrechtseweg. Hiervoor moeten we het bestaande wegdek openbreken.

Planten van nieuwe bomen

Voordat de werkzaamheden startten, hebben wij u een brief gestuurd met daarin uitleg over ons plan om bomen terug te planten aan de Utrechtseweg. In deze brief hebben we gemeld dat wij hierover nog in gesprek waren met de provincie Utrecht.

De uitkomst van dit gesprek is dat we ons plan moeten aanpassen. Ook aan de zijde met de oneven huisnummers, behalve de huisnummers 71 t/m 93 worden nieuwe bomen geplant. Het totaal aantal bomen dat we terug planten komt hiermee op 50.

Ook komen er twee andere soort bomen dan dat wij van plan waren. De gewone beuk (*Fagus Sylvatica*) wordt gehandhaafd; in plaats van de Amerikaanse Eik (*Quercus Rubra*) wordt de winter Eik (*Quercus Patraea*) geplant; en in plaats van de Valsa Acacia (*Robina Pseudoacacia*) wordt de fladderiep (*Ulmus Laevis*)

De nieuw aan te planten bomen hebben een stamomtrek van 50-60 cm en een hoogte van 6 tot 10 m. Door ze op een afstand van 10 meter van elkaar te planten, hebben deze bomen alle kans om mooi en ruim uit te groeien.

Planning

De veranderingen in onze plannen hebben geen invloed op het werkschema. De planning blijft zoals we deze eerder met u hebben gedeeld.

Zodra de nieuwe werktekening klaar is, plaatsen we deze op www.ijsselstein.nl/utrechtseweg.

Aanspreekpunten

Werken in de openbare ruimte brengt overlast met zich mee. Zowel de gemeente als ook de aannemer proberen dit zoveel mogelijk te vermijden. Wij vertrouwen op uw begrip en medewerking. De werkzaamheden zijn op maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 17.00 uur.

Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden?

U kunt op werkdagen tussen 0800 en 17.00 uur contact opnemen met:

Jan van Leeuwen Jr., uitvoerder

Tel. 0348-441293

E-mail: jvl@vanleeuwengww.nl

Toezichthouder namens de gemeente IJsselstein is

Johan Tolenaars

Tel.: 06 16870425

Ook hij is te bereiken op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur

Op www.ijsselstein.nl/utrechtseweg hebben wij een projectpagina ingericht waar u alle informatie (zoals bijvoorbeeld tekeningen, omleidingsroutes en keuze bomen) over dit project kunt vinden.

Wij vertrouwen er op u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
VAN IJSSELSTEIN
namens dezen,

J.J. Klaver
Projectleider Utrechtseweg